

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года

ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности  
Водоснабжение и водоотведение.

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Отчет о прибылях и убытках**		Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о выполнении фактических показателей выполнения инвестиционной программы (проекта) с разбивкой по периодам отклонения фактических показателей						Оценка выполнения и качества показателей от утверждающей инвестиционной программы (проекта)									
		План	Факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения	свои средства	Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утверждающей инвестиционной программы	Снижение расхода (финансового) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждающей инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждающей инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждающей инвестиционной программы	Различные причины отклонения фактических показателей										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1	Объем оказываемых услуг Замена аварийного водорозвода по ул. Кайып би от ул. Колпаева до ул. Садовая	Единица измерения	тыс. м3	2 722,10	2 722,10	2020 г.	132 809,68	151 417	-18 607,51	0,00	15 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Проверка и установка частотного регулирования работы электроподстанций и устройство планового пуска на водорозводных насосных станциях	шт.		3	0		12 665,16	0,00	-12 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Замена аварийных водорозводных и уличных сетей водорозвода	м		0,0	162,15		5833,52	0,00	-5833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Объем оказываемых услуг Замена насосных агрегатов на КПС-3 (реконструкция)	тыс. м3					0,00	1514,17	1514,17	0,00	1514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	40,9	19,10	19,10	0	0	0	0
2.	Замена насосных агрегатов на КПС-5 (реконструкция)	шт.		2	0		92 309,51	2121,04	-90 188,47	0,00	2121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Строительство автономной канализации в р.ж.д. Кельмеры 106, 108, 110 до ул. Желтая	шт.		3	0		23 802,49	0,00	-23 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Замена аварийных водорозводных и уличных сетей канализации	м		450	0		55 575,60	0,00	-55 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по регулируемым услугам:	м		0	170		131 313,42	0,00	-131 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	14,8	0	0	0	0	0	0
							224 799,19	3635,21	-221 163,98		2121,04	3635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Генеральный директор  
Умиргалев Е.К.





«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ТКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"  
2020 год  
Умиргалиев Е.К.

Реестр за 2020 год  
по замене канализационных сетей

№ п/п	Адрес	Дата производства	Диаметр, мм	Протяжённость, м	Материалы без НДС, тенге
1	Сары Арка, 6/3 методом ГНБ 60 м	19.02.20г	250	0	611524
2	мкр.Центральный,52 методом ГНБ 52 м	30.03.20г	315	0	1053693
3	ул.Гагарина,23		110	110	280882
4	мкр.Центральный,50		160	54	113786
5	Габдуллина -Кудайбердиева	03.06.20г	250	6	61152
				170	2121037

Начальник ПТО

Науменко В.А.



"Утверждаю"  
Генеральный директор  
ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"  
2020 год  
Умиргалиев Е.К.

Реестр за 2020 год  
по замене водопроводных сетей

№ п/п	Адрес	Дата производства	Диаметр, мм	Протяжённость, м	Материалы без НДС, тенге
1	Ауэзова, 190 р-н школы №1	27.01.20г	32	35	24383
2	Трасса на тубдиспансер	06.01.20г	50	150	128406
3	Валиханова, 177	03.01.20г	50	50	77518
4	Мехколлона, 40 методом ГНБ 130м	15.01.20г	32	19,5	60111
5	А.Серэ- Буденного	17.02.20г	50	20	38134
6	Кокшетау-2, Строительная, 5-9	01.03.20г	32	113	50212
7	Красный Яр, трасса на ВНС	03.03.20г	110	150	435174
8	пр.Назарбаева, 29А	19.03.20г	50	64	109338
9	Габдуллина, 81	24.04.20г	32	12	8843
10	Садвакасова - А.Серэ методом ГНБ 36 м д-110мм и 86 м - д-50 мм	29.04.20г	50	0	262741
			110	4	
11	Женис, 164-158	29.04.20г	50	100	85862
12	Женис, 158 - Куанышева	29.04.20г	32	140	103348
13	Габдуллина, 73 методом ГНБ 60м	20.05.20г	32	0	26171
14	Красный Яр, от А.Хана, 10 до А.Хана -Садовая	04.05.20г	32	108	3268
15	Пушкина, 66	25.05.20г	50	13	9140
16	А.Серэ, 119	18.05.20г	50	170	16272
			32	100	
17	Абая, 140 -Пушкина, 17	19.05.20г	50	98	23487
18	Сулейменова, 12В-12Г	22.05.20г	50	30	15242
19	Сулейменова, 18а	28.05.20г	32	33	33
20	МПС ,5 методом ГНБ 47 м	25.05.20г	32	3	50

21	Центральный,50	14.05.20г	50	100	100
22	Красный Яр, Зеленая школа №2	10.06.20г	32	32	4824
23	Капцевича,137 р-н д/с Еркемай	12.06.20г	32	12	12
24	Жайляу,17	25.06.20г	50	65	31500
				1621,5	1514169

Начальник ПТО



Науменко В.А.