

Информация по исполнению инвестиционных программ (утвержд. + доп. мероприятия) на 01.10.2023 года.

№ п/п	Наименование региона	Наименование СЕМ	Наименование мероприятия	Сумма, ТЫС. ТЕНГЕ			Срок реализации	Ремонт/замена/реконструкция сетей, КМ.		Ремонт/замена/реконструкция оборудования, ЕД.		Примечание
				План на 2023 год	Факт на 16.10.2023г.	% исполнения к плану		План на 2023 год	Факт на 16.10.2023г.	План на 2023 год	Факт на 16.10.2023г.	
	Акмолинская область	ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"	Водоснабжение	47498,205	50928,493	107,22%						Бюджет корректировка ИП (изменение участков заменяемой трубы)
			Замена аварийного водовода Д-250 мм по ул.Канай би от ул.Алпимова до ул.Куаяншева	37362,493	37362,493	100%	01.10.2023	1,22	1,22	0	0	Изменение марки насоса Saer електромпре в связи с долгим сроком поставки насосов фирмы Grundfos
			Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в со шкафом управления на ВНС п.Станционный	10135,712	13566	133,80%	01.12.2023	0	0	2	2	
			Отвод сточных вод	142699,533	80604,189	56,49%						
			Замена внутрядворовых сетей канализации Д-225 мм от мкр.Коктем -11А до мкр.Васильковск ий -26, мкр.Коктем -10А, Сулейменова -12А	3146,076	940	29,88%	01.12.2023	0,1	0,1	0	0	Приобретен материал,экон омия в связи с проведением госуларственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей

														Приобретен материал, эконо мия в связи с проведением государствен ных закупок. Ведутся работы по замене сетей
	Замена самотечного канализационног о коллектора Д- 500 мм по ул. Полевого от ул. Уалиханова до ул. Ашимова	22546,406	21631,5	95,94%	01.12.2023	0,46	0,46	0	0					Проводится подготовка документации для проведения гос.закупки
	Приобретение и установка полужного насосного агрегата для сухой горизонтальной установки NZ3231/735 с частотным преобразователе м. шкафом управления и запорно -регулирующей арматурой на КНС-7	41695,016	0	0,00%	31.12.2023	0	0	1	1					
	Замена канализационны х сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул.Акана Серэ 170А, Д-250 мм	845,04	784	92,78%	01.12.2023	0,07	0,07	0	0					Приобретен материал, эконо мия в связи с проведением государствен ных закупок. Ведутся работы по замене сетей

			Замена канализационных сетей по ул. Куусанова от ул. Вавилова до ул. Кеңесары, Д-110 мм	493,2	434,2	88,04%	01.12.2023	0,2	0,2	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственных работ по замене сетей
			Замена канализационных сетей на пересечении улиц Кеңесары-Кулайбердиева в районе СЭС, Д-225 мм	612,9	564	92,02%	01.12.2023	0,06	0,06	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственных работ по замене сетей
			Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Красная 61А, Д-160 мм	309,48	202,86	65,55%	01.12.2023	0,06	0,06	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственных работ по замене сетей
			Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Горького 2В, Д-160	479,235	314,129	65,55%	01.12.2023	0,092	0,092	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственных работ по замене сетей

			Замена каналлизационны х сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу Садыксова 45, Д- 160	154,74	101,43	65,55%	01.12.2023	0,03	0,03	0	0	Приобретен материал,экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
			Замена каналлизационны х сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу Пионерская 3, Д- 160	154,74	101,43	65,55%	01.12.2023	0,03	0,03	0	0	Приобретен материал,экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
			Замена каналлизационны х сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу Джамбула 37, Д- 160	206,32	135,24	65,55%	01.12.2023	0,04	0,04	0	0	Приобретен материал,экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
			Замена каналлизационны х сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу Сайна 28, Д-160	206,32	135,24	65,55%	01.12.2023	0,04	0,04	0	0	Приобретен материал,экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей

			Замена каналлизационны х сетей от камеры КНС-7 до приёмной камеры, Д-630	6398,96	4587,76	71,70%	01.12.2023	0,08	0,08	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
			Замена каналлизационны х сетей от АБК СВО до накопителя КНС- 4, Д-1000	49715,4	39866,2	80,19%	01.12.2023	0,2	0,2	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
			Замена каналлизационны х сетей от камеры КНС-7 до обводного трубопровода на старый накопитель, Д- 630	7998,7	5734,7	71,70%	01.12.2023	0,1	0,1	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
			Замена каналлизационны х сетей КНС ДСК до КНС-4 левая нитка напорного коллектора, Д- 160	7737	5071,5	65,55%	01.12.2023	1,5	1,5	0	0	Приобретен материал, экон омия в связи с проведением государственн ых закупок. Ведутся работы по замене сетей
ИТОГО				190197,738	131532,682	69,16%						

И.о.начальника ЦСО Касенов С.А.

