

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Су Арнасы"
при акимате г. Кокшетау

Вид деятельности: подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод

ПП №	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекты)	Утверждено в действующем проекте на 2023 год					Исполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2023 год					
		Ед. изм	кол-во	Сумма инвестиций (тыс. тенге) без НДС	Источник инвестиций (тыс. тенге)		Ед. изм	кол-во	Сумма инвестиций (тыс. тенге) без НДС	Отклонение (тенге)	Источник инвестиций (тыс. тенге)	
					прибыль	амортизации					прибыль	амортизации
1	Замена аварийного водовода Д-250 мм по ул. Канай Би от ул. Ашимова до ул. Куанышева	м	1220	37362,493	37362,493				-37362,493			
2	Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте со шкафом управления на ВНС п. Станционный	шт.	2	10135,712	10135,712				-10135,712			
	Итого по водоснабжению			47498,205	47498,205		0	0	-47498,205		0	0
3	Замена внутриводовых сетей канализации Д-225 мм от мкр. Коктем - 11А до мкр. Васильковский -26, мкр. Коктем-10А, Сулейменова - 12А	м	100	3146,076	3140,076				-3146,076			
4	Замена самотечного канализационного коллектора Д-500мм по ул. Полевого от ул. Уалиханова до ул. Ашимова	м	460	22546,406	22546,406				-22546,406			
5	Приобретение и установка погружного насосного агрегата для сухой горизонтальной установки NZ3231/735 с частотным преобразователем, шкафом управления и запорно-регулирующей арматурой на КНС -7	шт.	1	41695,016	41695,016				-41695,016			
	Итого по водоотведению			67387,498	67381,498		0	0	-67387,498		0	0
	Всего			114885,703	114879,703		0	0	-114885,703		0	0



Генеральный директор:

Шенгалъц Ю.В.

Исл. Д. Ахметжанова
 тел. 77-07-67