

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за I квартал 2022 года
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау**

Вид деятельности: подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)	Источники инвестиций, тыс. тенге			Ед. изм.	количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)	Отклонения, тыс. тенге	Источники инвестиций, тыс. тенге					
					собственные средства		прибыль					12	13	прибыль	амортизация		
					прибыль	амортизация										12	13
1	Замена аварийного водопровода Д-160 мм по ул. Джамбула от ул. Алтынсарина до ПЛ-1 (от ВК 214 до ВК 236)	м	300	5 603,56	0,00	5 603,56	8	9	10	11							
2	Замена аварийного внутриквартального водопровода Д-160 мм мкр. Васильковский 5, 8, 8а, 9, 12, 20, 20а, 33, 35	м	1380	23 881,58	18 238,94	5 642,64			0,00	-23 881,58							
3	Приобретение и установка насосных агрегатов Grundfos в комплекте со шкафом управления на ВНС	шт.	2	10 135,70	0,0	10 135,70			0,00	-10 135,70							
4	Приобретение автомобильных, стационарных переносимых радиостанций с блоком питания, антенной и зарядным устройством	шт.	23	2 370,33	0,00	2 370,3			0,00	-2 370,33							
Итого по водоснабжению			4	41 991,17	18 238,94	23 752,23	8	9	0,00	-41 991,17	11	12	13				
1	Замена самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул. Вернадского от ж. д. Вернадского, 9 до КНС-3	м	1 010	49 504,06	20 580,85	28 923,21				-49 504,06							
3	Приобретение и установка частотного преобразователя для регулировки работы электродвигателя 110 кВт на КНС	ед.	4	3 725,00		3 725,00				-3 725,00							
Итого по водоотведению			4	53 229,06	20 580,85	32 648,21			0,00	-53 229,06	11	12	13				
ВСЕГО на 2022 год				95 220,23	38 819,79	56 400,44			0,00	-95 220,23	0,00	0,00	0,00				

Генеральный директор:

Умиргалiev Е.К.

