

**Протокол
публичных слушаний по отчету об исполнении
утвержденных тарифных смет и инвестиционной
программы перед потребителями и иными
заинтересованными лицами за 2023 года.**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополий ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» г. Кокшетау ул. Уалиханова 175 А
Вид регулируемых услуг:

- подача воды по распределительным сетям;
- отвод сточных вод.

- Исполнение инвестиционного проекта за 2023 год

Слушание проводится 30 апреля 2023 года в г. Кокшетау по адресу г. Кокшетау ул. Уалиханова 175 А, в актовом зале.

Начало слушания 11.00 час.

Окончание 12.00 час.

Слушание проводилось в режиме онлайн на платформе ZOOM, о чем было опубликовано объявление.

Председатель слушания: Зам. Генерального директора Батыкова Д.Ж.

Секретарь - вед. спец. ПЭО Больдт Н.Б.

Объявление о проведении слушания было опубликовано в газете «Акмолинская правда» №55 от 11 апреля 2024 года.

Присутствовало 30 человек.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет по подаче воды по распределительным сетям, отводу сточных вод и отчет по исполнению утвержденной инвестиционной программы за 2023 года.

Докладчик: Зам. Генерального директора Батыкова Д.Ж.

2. Обсуждение доклада

Основной деятельностью ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» является предоставление регулируемых услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод в г. Кокшетау, с. Красный Яр, и пос. Станционный.

Основными потребителями ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» является население - физические лица и юридические лица.

Общее количество абонентов составляет 73 191 абонента, в том числе:

Население - 70 810 ;

Бюджетные организации -169 ;

Юридические лица -2 212 ;

В 2023 году объемы реализации составил:

- По подаче воды по распределительным сетям – 6 647 940 м³ ;
- По отводу сточных вод –5 863 700 м³;

Нормативные технические потери составили 18,52 %, фактические потери 25,62%.

За отчетный период 2023 год произведен забор воды –8 990 037 м³, в том числе:

- из Кокшетауского группового водопровода – 3 228 190 м³;
- из Чаглинского водохранилища –5 236 221 м³;
- из скважин -525 626 м³.

Согласно отчету по реализации товаров и услуг за 2023 год, по предприятию получено доходов от основной деятельности 1 202 882,1 тыс. тенге, в том числе:

- Водоотведение -487 315, 87 тыс. тенге
- Водоснабжение – 715 566,23 тыс. тенге

Затраты, включенные в тарифные сметы, согласно Правил формирования тарифов, составили:

- Водоотведение– 715 405,95 тыс. тенге
- Водоснабжение - 1 205 046,59тыс. тенге;

Фактический объем предоставляемых услуг:

- - по подаче воды по распределительным сетям – 6 647,94 тыс.м3, при плане 6 802,04 тыс.м3
- - по отводу сточных вод –5 863,7 тыс.м3, при плане -6 225,12 тыс.м3

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2024 года составила - 119 923,572 тыс. тенге, в том числе от населения 119 923,572 тыс. тенге, резерв по сомнительным требованиям (-103646,14) тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2024 года Составляет всего: 489 940,29 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность по налогам 40 541,82 тыс. тенге
- поставщикам 334 116,52 тыс. тенге
- задолженность по оплате труда –115 282,31 тыс. тенге.

На балансе ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» числится:

- водопроводных сетей магистральных и внутриквартальных – 352,620 км.,
- водопроводных насосных станций - 7 ед.
- водоразборные колонки – 192 ед.
- скважин – 13 шт.

в том числе : Красный Яр – 6 скважин
п.Станционный – 2 скважины
ул. Ауэзова 116 – 1 скважина
Тубдиспансер – 2 скважины
Ташенова 82 – 2 скважины

В 2023 году за счет собственных средств на объектах водоснабжения проведены следующие работы:

- Замена аварийных сетей в г.Кокшетау, п.Застанционный, с.Красный Яр общей протяженностью всего - 11142 метров:
В том числе:
сетей водопровода – 9482 метра
сетей канализации – 1660 метров
- приобретено навесное универсальное оборудование на трактор МТЗ-80
- приобретены электронасосные агрегаты ЭЦВ 6-10-140 с электродвигателями – 2 шт.
- Выдано 570 технических условий на подключение к центральным сетям водоснабжения и водоотведения.
- Устранено 99 порывов и 586 утечек на сетях водопровода

- Заменено и отремонтировано 250 единиц водоразборных колонок.
- Заменено 55 единиц запорно-регулирующей арматуры
- произведена очистка 117 шт. колодцев на магистральных и квартальных сетях водоснабжения.
- Проведены капитальные ремонты сетей водоснабжения и оборудования на сумму 43079,983 тыс. тыс. тенге, не приводящие к увеличению стоимости основных средств.

Руководствуясь Законом РК «О естественных монополиях» предприятию ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» в течении 2023года были утверждены три дифференцированных тарифа по подаче воды по группам потребителей:

Тарифы на услугу по подаче воды ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" на 2023год

	Наименование группы	Дифференцированные тарифы утверждённые уполномоченным органом на 2023 год		
		94-ОД от 1.07.2021г	12-ОД от 26.01.23г.	Компенсирующий тариф 94-ОД от 20.07.2023г.
1 группа	Физические лица, относящихся к категории населения и предприятия, занимающейся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), предприятия, занимающейся передачей и распределением тепловой энергии в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	74,81	85,65	85,65
2 группа	Прочие потребители не входящие в первую и третью группу потребления	179,79	205,86	128
3 группа	Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств	186,57	213,63	132,84
	Средне отпускной тариф	102,52	117,39	97,05

В 2023 году за счет собственных средств на объектах канализации проведены следующие работы:

- замена 1660 метров аварийных сетей канализации;
- приобретено навесное универсальное оборудование на трактор МТЗ-80
- приобретены погружные канализационные насосы Flugh 3127 в комплекте со шкафом управления - 2 шт.
- приобретен погружной канализационный насос Flugh 5530 в комплекте со шкафом управления - 1 шт.
- выполнена замена пожарных гидрантов-6 ед.
- промыто 585 метров самотечных канализационных коллекторов
- прочищено 252 канализационных колодцев.
- Устранено 3 542 засора на сетях канализации
- Выдано 570 технических условий на подключение к центральным сетям водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» предприятию ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» в течении 2023 гоау были утверждены два дифференцированных тарифа по отводу сточных вод по группам потребителей.

Тарифы на услугу по отводу сточных вод ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" на 2023 год

		Дифференцированные тарифы утверждённые уполномоченным органом на 2023 год	
		94-ОД от 1.07.2021г.	Компенсирующий тариф 76-ОД от 23.06.23г.
1	Физические лица, относящихся к категории населения и предприятия, занимающейся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), предприятия, занимающейся передачей и распределением тепловой энергии в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	68,87	82,41
2	Прочие потребители не входящие в первую и третью группу потребления	85,56	102,39

п а			
3 г р у п п а	Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств	107	128,05
	Средне отпускной тариф	76,82	91,93

Мероприятий по инвестиционной Программе выполнялись за счет собственных средств, т.е. за счет предусмотренных в тарифных сметах амортизационных отчислений, которые направляются предприятием на выполнение инвестиционных обязательств, на улучшение качества оказываемых регулируемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств.

По утвержденной инвестиционной Программе на 2021-2025 годы, предусматривалось освоить за пятилетний период - 815389,067тыс. тенге инвестиций, в том числе в 2023 году предусмотрено освоить за счет собственных средств - 190 197,74 тыс. тенге, в том числе:

- Водоснабжение – 47 498,205 тыс. тенге
- Водоотведение – 142 699,53 тыс. тенге

Водоснабжение:

1. Вода по распределительным сетям:

План на 2023год:

1. замену участка водовода Д-250 мм по ул. Канай Би от ул.Ашимова до ул. Куанышева протяженностью 1220 метров на сумму – 37 362,49 тыс. тенге
2. Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплексе со шкафами управления на ВНС п. Станционный – 2 ед. на сумму 10,13571тыс.тенге

Фактически в 2023 году произведены работы по водоснабжению:

1. по замене 56 аварийных участков водопровода, общей протяженностью 9481 метров на общую сумму – 23 352,51тенге. (Общий свод с актами выполненных работ и дефектными актами прилагается) :

- Ташенова 160 - 102метра
- ул.Валиханова от ул.Жениса-до Уалиханова - 130 метров
- Пушкина 72 – 35 метров
- Ауельбекова 148 - 15 метров
- Аблайхана 17 – 75 метров
- Кажымукана 28- 100 метров
- Кажимукана 22- 150 метров
- Кажимукана 28- 52 метра
- Кирпичный 2 25- 200 метров
- Кажимукана 34 – 32 метра
- с.Красный Яр от водонапорной башни до колодца – 150 метров
- Кенесары 109 по ул. Джамбулла до КИЭМ- 300 метров
- Красный Яр от Болашак до школы № 2 – 70 метров
- 50 лет Октября - 80 метров
- м-н Жайлау насосная 15- 80 метров

- м-н Жайлау насосная 15- 499 метров
 - Есенберлина 155 - 45 метров
 - ВНС 6 - 32 метра
 - Привокзальная от ВНС 2 до ВНС 3- 350 метров
 - Валиханова 100 до ул. Сатпаева – 360 метров
 - Станиславского до ул.Ковалевской 37А/1 - 100 метров
 - Станиславского- Маяковского 49 - 70 метров
 - Управление - 100 метров
 - ПТЛ Налоговая - 98 метров
 - Айнабулак 5 до Юбилейная 18 – 133 метра
 - Умит 15- Мира 13 – 130 метров
 - м-н Васильковский д.9 - 34 метра
 - Дзержинского 77 - 48 метров
 - м-н Васильковский 27 - 70 метров
 - Кирпичный 2 – 200 метров
 - Дзержинского-Жумабаева - 250 метров
 - Красный Яр насосная – 54 метра.
 - Назарбаева 44 - 44 метра
 - Канай 88 – 234 метра
 - Васильковский 20А – 30 метров
 - Акана Серы 90 А - 32 метра
 - Юбилейная 18 –120 метров
 - Сулейменова 12 - 11 метров
 - м-н Сары Арка новая школа – 50 метров
 - Сейфуллина, Кирова, Желтоксан - 1400 метров
 - Управление транспортный бокс - 100 метров
 - Спорт комплекс Бурабай - 200 метров
 - Шалкар 7А до Ж/Д вокзала - 105 метров
 - Янко 79 - 36 метров
 - с. Красный Яр ул. Кирова - 84 метра
 - ул. Шанырак, 14 - 202 метра
 - Красный Яр Желтоксан Заречная –162 метров
 - Красный Яр Желтоксан Заречная- 200 метров
 - Жайлау насосная – 474 метра
 - Уалиханова- Полевого- 204 метра
 - Иманова 5-15 – 320 метров
 - Иманова 5-15 – 40 метров
 - Жайлау скважины – 708 метров
 - Шанырак №16 до №5 – 250 метров
 - Красный Яр ул. Кирова от №1 до №78, Заречная №5 Сейфуллина-212 метров
- Вместо одного участка (по инвестиционному плану замены сетей **водоснабжения**), протяженностью 1220 метров на сумму 37 362,49 тыс. тенге, произведена фактическая замена 56 аварийных участков сетей водоснабжения, протяженностью 9481 метров на сумму 23 352,51тыс. тенге, поскольку именно на этих участках было много порывов, поэтому для стабильного водоснабжения необходимо было в срочном порядке произвести замену аварийных участков.
2. На 2023год планировалось приобретение и установка двух погружных насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте со шкафом управления на ВНС п. Станционный на сумму – 10 135,71 тыс. тенге.

Фактически, для равномерной и стабильной подачи воды потребителям, были закуплены два электронасосных агрегата ЭЦВ6-10-140 в комплекте со шкафами управления другой марки, так же погружные на ВНС п.Станционный, на общую сумму 12 112,5 тыс. Тенге.

Водоотведение сточных вод:

По плану на 2023 год замена канализационных сетей, согласно инвестиционному проекту, составляет всего – 3 062,91 метров, на сумму –101 004,51 тыс. тенге, в том числе:

- Замена внутри дворовых сетей канализации Д-225 мм от мкр. Коктем,11 А до мкр. Васильковский,26, мкр. Коктем, 10А, Сулейменова 12А – 100 метров;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Акана Серэ 170 А, Д -250 мм – 70 метров;
- Замена канализационных сетей по ул. Кусаинова от ул. Вавилова до ул. Кенесары, Д -110мм – 200 метров;
- Замена канализационных сетей на пересечении улиц Кенесары-Кудайбердиева в районе СЭС, Д--225мм – 60 метров;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Красная 61 А, Д-160мм – 60 метров;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Горького 2В,Д-160 – 92,91 метров;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Садуакасова 45, Д-160 – 30 м;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Пионерская 3, Д-160 -30 м;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Джамбула 37, Д-160 – 40 м;
- Замена канализационных сетей в районе жилого дома, расположенного по адресу ул.Ж. Саина 28, Д-160 – 40 м;
- Замена канализационных сетей от камеры КНС-7 до приемной камеры, Д-630 -80 м;
- Замена канализационных сетей от АБК СБО до накопителя КНС-4, Д-1000 – 200 м;
- Замена канализационных сетей от камеры КНС-7 до обводного трубопровода на старый накопитель Д630мм - 100м.
- Замена канализационных сетей КНС ДСК до КНС -4 левая нитка напорного коллектора, Д-160 – 1500 м.
- Замена самотечного канализационного коллектора Д - 500 мм по ул. Полевого (от ул. Уалиханова до ул. Ашимова) – 460 метров;

Этот пункт мероприятий не был выполнен.

У предприятия имеется установка ГНБ, но для замены самотечной канализации Д-500, которая выполняется с уклоном, необходима разработка Проектно- сметной документации, экспертиза ПСД.

В инвестиционном плане эти расходы на ПСД не предусмотрены.

К тому же, на предприятии отсутствуют специалисты необходимой квалификации для выполнения данных работ.

Вместо участков канализации (по плану) протяженностью 3062,9 метров, на сумму 101 004,51тыс. тенге, произведена фактическая замена аварийных участков канализации протяженностью 1660 метров на сумму 47 144,74тыс. тенге, поскольку именно на этих участках было много порывов, поэтому необходимо было в срочном порядке произвести замену этих аварийных участков:

Фактически произведена замена сетей канализации:

1. Замена канализационных сетей от жилого дома м-он Сункар 5-А, диаметром Д-160 мм протяженностью 184 метра;
2. Замена канализационных сетей в районе жилого дома ул. Сейфулина 42 до ул. Баймуканова, диаметром Д-110 мм протяженностью 73 метра;
3. Замена канализационных сетей от ул. Сейфулина до ул. Баймуканова, диаметром Д-110мм протяженностью 75 метров;
4. Замена канализационных сетей от жилого дома м-он Сункар 5-А, диаметром Д-160 протяженностью 184 метра;
5. Замена канализационных сетей в районе КНС по Петропавловской трассе, диаметром Д-160мм протяженностью 478 метра;
6. Замена канализационных сетей в районе КНС -4, диаметром Д-1000мм протяженностью 200 метров.

По плану в 2023 году необходимо было приобрести и установить один погружной насосный агрегата для сухой горизонтальной установки NZ3231/735 с частотным преобразователем, шкафом управления и запорно-регулирующей арматурой на КНС-7 на сумму 41695,02 тыс. тенге.

Фактически приобрели и установили 3 насоса на сумму 25096,91тыс. тенге :

- погружной канализационный насос Flugh 3127 с запорно-регулирующей арматурой и шкафом управления - 1 шт на сумму – 7 085 452,5 тенге
- погружной канализационный насос Flugh 3127 с запорно-регулирующей арматурой и шкафом управления -1 шт на сумму – 7 085 452,5 тенге
- погружной канализационный насос Flugh 5530 с запорно-регулирующей арматурой и шкафом управления -1 шт на сумму –10 926 420 тенге.

Всего по предприятию фактическое исполнение составило:

- По водоснабжению -35 465,01 тыс. тенге, при плане – 47 498,21 тыс. тенге.
- По водоотведению – 72 241,65 тыс. тенге, при плане – 142 699,53 тыс. тенге

Невыполнение плана составило:

- По водоснабжению: - **11 536,19 тыс. тенге.**
- По водоотведению: - **70 457,88 тыс. тенге**

Всего по предприятию невыполнение плана составило: - 82 491,09 тыс. тенге.

Председатель



Батыкова Д.Ж.

Секретарь



Большдт Н.Б.